

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JULIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,312,069.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69616/00012775	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2024-03-18	2024-06-21	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	2,940,126.23	2,940,126.23	0.00	02 METRO CUADRADO	345.80		2 COLONIA	1	145	82	81.67
69618/00021515	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE PAGAZA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR ASENTAMIENTO EL CHILAR / CHILAR, EL	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-10	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	2,614,466.00	2,614,466.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,438.45		3 POBLADO	1	65	100	99.87
69620/000317745	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LA PAGAZA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR ASENTAMIENTO EL CHILAR. / CHILAR, EL	CONTRATO	2024-03-20	2024-04-22	750,000.00	750,000.00	0.00	749,235.14	749,235.14	0.00	02 METRO CUADRADO	7,800.00		3 POBLADO	1	100	100	99.90
69621/00046576	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL PUERTO HACIA MESITAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-03-22	2024-05-27	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,208.95	1,999,208.95	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	120	100	99.96
69624/000514313	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-03-19	2024-05-21	750,000.00	750,000.00	0.00	749,225.22	749,225.22	0.00	02 METRO CUADRADO	90.24		7 FAMILIA	4	20	99	99.89
69625/000620790	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA FORESTAL DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-04-01	2024-06-07	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,137,592.81	2,137,592.81	0.00	02 METRO CUADRADO	599.08		5 ALUMNO	160	160	89	89.06
69626/00071272	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN / SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC (SAN MARTIN)	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-11	711,000.00	711,000.00	0.00	710,189.39	710,189.39	0.00	01 METRO LINEAL	330.00		2 COLONIA	1	100	100	99.88
69628/00082467	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	253 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA COMUNITARIA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA CALERA DE LOS GALLOS ASENTAMIENTO LA CALERA DE LOS GALLOS / CALERA DE LOS GALLOS, LA	CONTRATO	2024-03-20	2024-05-07	834,000.00	834,000.00	0.00	833,740.79	833,740.79	0.00	02 METRO CUADRADO	87.51		7 FAMILIA	14	70	99	99.97

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JULIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,312,069.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69629/00094883	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA CASA DEL SR. EMILIANO VILLAFANA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN / TUTUAPAN	CONTRATO	2024-03-20	2024-05-13	2,329,000.00	2,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	713.00		3 POBLADO	1	75	0	0.00
69630/00106345	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA / PEÑA COLORADA	CONTRATO	2024-03-21	2024-04-30	111,000.00	111,000.00	0.00	108,158.13	108,158.13	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	50	97	97.44
69631/001114508	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLÁN	CONTRATO	2024-03-19	2024-05-21	750,000.00	750,000.00	0.00	749,225.22	749,225.22	0.00	02 METRO CUADRADO	90.24		7 FAMILIA	4	20	100	99.89
69632/001213055	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	253 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA PUERTA ASENTAMIENTO LA PUERTA / PUERTA, LA	CONTRATO	2024-03-22	2024-05-21	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	659,097.52	659,097.52	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		7 FAMILIA	20	80	58	57.31
71993/001343146	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	225.00		7 FAMILIA	6	30	0	0.00
71994/001444175	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2024-05-06	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	225.00		7 FAMILIA	6	30	0	0.00
73811/001550503	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA VUELTA DEL SALTO HACIA EL RIO EN LA MESA DE LOS ADOBES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTIN ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN MARTIN / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2024-05-07	2024-06-13	2,553,706.93	2,553,706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,388.00		3 POBLADO	1	65	0	0.00
73812/001647031	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE HACIA EL RINCON EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTIN ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN MARTIN. / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2024-05-07	2024-06-27	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,260.00		3 POBLADO	1	55	0	0.00
73813/001761247	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CRUCERO HACIA EL ZAPOTE Y LOS ANICETOS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN / EJIDO DE MIAHUATLAN	CONTRATO	2024-06-24	2024-07-08	550,000.00	550,000.00	0.00	494,597.55	494,597.55	0.00	02 METRO CUADRADO	6,010.00		3 POBLADO	1	95	90	89.93

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JULIO 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,312,069.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73814/0018101463	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	296 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2024, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE ORO. / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-06-03	2024-06-21	878,782.05	878,782.05	0.00	878,782.05	878,782.05	0.00	20 ESTUDIO	12.00		4 MUNICIPIO	1	6,475	100	100.00
73815/001966586	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR ASENTAMIENTO EL CHILAR / CHILAR, EL	CONTRATO	2024-06-17	2024-06-21	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	281.92		5 ALUMNO	35	35	0	0.00
73816/002099923	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DEL CENTRO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MILPILLAS ASENTAMIENTO MILPILLAS / MILPILLAS	CONTRATO	2024-06-17	2024-07-18	287,700.00	287,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	26.18		3 POBLADO	1	192	0	0.00
73817/0021100775	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CANCHA DEPORTIVA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SANTA CRUZ VIEJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ VIEJO / SANTA CRUZ VIEJO	CONTRATO	2024-06-17	2024-08-02	913,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	396.57		5 ALUMNO	31	31	0	0.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21</b>									<b>TOTAL</b>	<b>27,548,188.98</b>	<b>27,548,188.98</b>	<b>0.00</b>	<b>15,623,645.00</b>	<b>15,623,645.00</b>	<b>0.00</b>							<b>1214</b>

<b>Complementarios: 6</b>	<b>Directa: 14</b>
---------------------------	--------------------

**CIUDADANO BENIGNO  
ARROYO BAUTISTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**ING. IGNACIO GUTIERREZ  
GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. GUADALUPE  
FRANCISCO ALBARRAN  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS**

**LIC. SALVADOR IVAN  
SAENZ MORALES  
CONTRALOR MUNICIPAL**