

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,104,242.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85335/ 0001 137307	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	ONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE CAPTACIÓN A TANQUE EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE AYALITA, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / AYALITA	CONTRATO	2026-05-11	2026-07-06	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,191.80		3 POBLADO	1	186	0	0.00
85336/ 0002 138799	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN TELMO, MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / SAN TELMO	CONTRATO	2026-05-04	2026-07-03	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	1,187,001.12	1,187,001.12	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		3 POBLADO	1	75	80	79.93
85337/ 0003 139302	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA DELEGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2026-05-04	2026-07-07	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	947.60		3 POBLADO	1	295	0	0.00
85338/ 0004 139307	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL EL LAMPAZO HACIA EL TANQUE DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE LOS CAJONCITOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPPERREAL, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO. / TEPPERREAL, EL	CONTRATO	2026-05-04	2026-07-03	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	993,547.82	993,547.82	0.00	01 METRO LINEAL	1,061.85		3 POBLADO	1	220	85	84.92
85339/ 0005 142391	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	431 TECHO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-05-14	2026-07-02	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	823,500.46	823,500.46	0.00	02 METRO CUADRADO	246.50		7 FAMILIA	4	20	82	82.35
85340/ 0006 142397	17 URB	UR URBANIZACIÓN	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	109 CAMINO SACA COSECHAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CRUCERO HACIA LAS HORTIGAS Y EL POZO EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-05-14	2026-06-08	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	2,132,500.00	2,132,500.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,200.00		3 POBLADO	1	50	100	99.98
85341/ 0007 146354	17 URB	UR URBANIZACIÓN	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	109 CAMINO SACA COSECHAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-05-20	2026-06-19	850,000.00	850,000.00	0.00	849,574.99	849,574.99	0.00	02 METRO CUADRADO	2,052.00		3 POBLADO	1	35	100	99.95
85342/ 0008 146161	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	360 CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / EJIDO DE MIAHUATLÁN	CONTRATO	2026-05-20	2026-07-10	932,000.00	932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.80		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
85593/ 0009 15390	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO. / TUTUAPAN	CONTRATO	2026-07-06	2026-09-04	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	110	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,104,242.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85594/ 0010 15144	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL RIO HACIA LA MESA DE LOS ADOBES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN MARTIN, MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO / MESA DE SAN MARTIN, LA	CONTRATO	2026-06-11	2026-07-31	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	153.47		3 POBLADO	1	75	0	0.00
85595/ 0011 155235	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN DEL ORO, MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / IXTAPAN DEL ORO	CONTRATO	2026-06-10	2026-07-31	1,021,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	37.40		2 COLONIA	1	50	0	0.00
85596/ 0012 155282	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	360 CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN), MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / MIAHUATLAN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLAN)	CONTRATO	2026-06-10	2026-08-10	932,000.00	932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	112.80		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
85597/ 0013 6425	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	296 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS INSCRITAS EN EL FAISMUN 2026 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2026-05-20	2026-06-19	843,127.26	843,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	7.00		4 MUNICIPIO	1	966	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13									TOTAL	21,358,127.26	21,358,127.26	0.00	5,986,124.39	5,986,124.39	0.00							447

Complementarios: 3

Directa: 9

CIUDADANO BENIGNO
ARROYO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ING. IGNACIO GUTIERREZ
GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

ING. IVÁN ROBLES
ARROYO
CONTRALOR MUNICIPAL